



**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**4º bimestre de 2021**

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL											
Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.122.8216.3128	F	B		0	0		0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO		A	100.000	0	0		0	0	0		
26.122.8216.3128.0003		B		0	0		0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	0	0		0	0	0	▶ 0016-- Implantar gestão do programa de Transporte Urbano-Distrito Federal (Procedente da etapa 26/2020)	
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1										▶ ▶ Serviços de apoio ao gerenciamento do Programa de Transporte Urbano - PTU. Processo nº 090.002.297/2008.2018: Avanço físico-financeiro: 98,5%. Aguarda 8º Termo Aditivo e regularização dos pagamentos.2019. Contrato suspenso, conforme despacho Doc. SEI 18948950. Procedente da Etapa 26/2020. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]	
26.122.8216.8502	F	B		52.790.333	0		46.928.686	46.927.452	89		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	68.960.376	52.790.333	77		46.928.686	46.927.452	89		
26.122.8216.8502.0105		B		52.790.333	0		46.928.686	46.927.452	89		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	68.960.376	52.790.333	77		46.928.686	46.927.452	89	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da SEMOB DF.	
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 476										▶ ▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 420,00; fev: 423,00; mar: 419,00; abr: 416,00; mai: 416,00; jun: 412,00; jul: 416,00; ago: 412,00]. Processo nº 00090-00001166/2021-51 e outros.	
26.122.8216.8504	F	B		2.961.780	0		2.480.544	2.480.544	84		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.200.000	2.961.780	135		2.480.544	2.480.544	84		
26.122.8216.8504.0089		B		2.961.780	0		2.480.544	2.480.544	84		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	2.200.000	2.961.780	135		2.480.544	2.480.544	84	▶ 0002-Conceder benefícios à servidores da SEMOB DF.	
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES										▶ ▶ Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [jan: 501,00; fev: 510,00; mar: 512,00; abr:	



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º bimestre de 2021

(UNIDADE) Quantidade: 1085									514,00; mai: 506,00; jun: 505,00; jul: 501,00; ago: 493,00]. Processo nº 00090-00001166/2021-51 e outros.
26.122.8216.8517	F	B		8.199.645	0	6.202.446	3.080.235	38	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	8.408.477	8.199.645	98	6.202.446	3.080.235	38	
26.122.8216.8517.0144		B		8.199.645	0	6.202.446	3.080.235	38	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	8.408.477	8.199.645	98	6.202.446	3.080.235	38	► 0003-Manter os serviços administrativos gerais da SEMOB DF.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Órgão mantido. [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]. Processo nº 00090-00001165/2021-14 e outros.
26.126.8216.2557	F	B		374.000	0	31.200	31.200	8	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	500.000	374.000	75	31.200	31.200	8	
26.126.8216.2557.0098		B		374.000	0	31.200	31.200	8	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	374.000	75	31.200	31.200	8	► 0028-Gerir a Informação e os sistemas de Tecnologia da Informação - Distrito Federal
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Gestão da Informação e dos Sistemas de TI - Prestação de serviço técnico especializado na área de TI para atualização de versões, suporte técnico e manutenção corretiva do módulo de solução Fleximage. Processo 00090-00002023/2021-66 [jan: 1,00; fev: 1,00; mar: 1,00; abr: 1,00; mai: 1,00; jun: 1,00; jul: 1,00; ago: 1,00]
26.421.6217.2426	F	B		1.200.000	0	1.066.658	509.905	42	
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	1.200.000	1.200.000	100	1.066.658	509.905	42	
26.421.6217.2426.0066		B		1.200.000	0	1.066.658	509.905	42	
FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	1.200.000	1.200.000	100	1.066.658	509.905	42	► 0004-Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEMOB DF, conforme contrato com a FUNAP.
PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade: 32									► ► Pessoas assistidas e ressocializadas à disposição da SEMOB DF: [jan: 36,00; fev: 35,00; mar: 37,00; abr: 37,00; mai: 38,00; jun: 38,00; jul: 38,00; ago: 38,00]. Processo 00090-00005196/2021-36 e outro.
26.451.6216.3090	F	B		659.258	0	258.326	258.326	39	



**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**4º bimestre de 2021**

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS	A	950.000	659.258	69	258.326	258.326	39	
26.451.6216.3090.0001	B		659.258	0	258.326	258.326	39	
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS-EM DIVERSAS RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL	A	950.000	659.258	69	258.326	258.326	39	► 0032-Implantar infraestrutura de ciclovias em diversas rodovias - DF
CICLOVIA IMPLANTADA (KILOMETRO) Quantidade: 11								► ► Devolução do saldo remanescente do Contrato de Repasse da CAIXA nº 857205/2017, referente ao Convênio nº 18992 /MDR - Ministério de Desenvolvimento Regional/Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF, em virtude de prestação de contas final. Processo 00090-0002675/2021-09 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]
26.453.6216.2455	F B		458.436.297	0	457.553.178	457.553.178	100	
MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC	A	190.700.000	458.436.297	240	457.553.178	457.553.178	100	
26.453.6216.2455.0002	B		458.436.297	0	457.553.178	457.553.178	100	
MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC--DISTRITO FEDERAL	A	190.700.000	458.436.297	240	457.553.178	457.553.178	100	► 0005-Manter o equilíbrio financeiro do Sistema de Transporte Público Coletivo - STPC--Distrito Federal.
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1								► ► Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão para prestação e exploração do serviço básico do STPC/DF referente à Licitação nº 01/2011 - ST/DF, para pagamento da diferença de tarifa técnica e tarifa usuário de vale transporte e cidadão; [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00]. Processo 00090-00001053/2021-55 e outros;
26.453.6216.3820	F B		10.485.958	0	2.624.602	72.906	1	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO EIXO - SUL	A	20.527.425	10.485.958	51	2.624.602	72.906	1	
26.453.6216.3820.0001	B		10.485.958	0	2.624.602	72.906	1	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO EIXO - SUL--DISTRITO FEDERAL	A	20.527.425	10.485.958	51	2.624.602	72.906	1	► 0013-Implantar corredor de transporte coletivo Eixo - Sul--Distrito Federal. (Procedente da Etapa nº 0040/2020)
CORREDOR IMPLANTADO (KILOMETRO) Quantidade: 4								► ► Implantação do Corredor Eixo Sul: Até 2020: Ocorreu a 1ª Medição, conforme especificados nas NFs-e n.º 00004734 - ENGECONSULT e 00010658 - MAIA MELO (49816758) no valor total, somadas as duas notas, de R\$ 145.811,20 (Cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e onze reais e vinte centavos), conforme Processo 00113-00011780/2019-73 e outros. Em 2021: Houve emissão de empenho para readequação do Projeto Executivo de Engenharia dos Sub-Trechos 3 e 4 do STPC entre as cidades do GAMA, SANTA MARIA e Plano Piloto (BRT-SUL), conforme Concorrência 02/2019. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º bimestre de 2021

Programa de Trabalho	Modalidade	Submodalidade	Valor	Unidade	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
26.453.6216.4002	F	B				6.054.042	0	2.068.234	1.493.767	25
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	8.000.000			6.054.042	76	2.068.234	1.493.767	25
26.453.6216.4002.0006		B				6.054.042	0	2.068.234	1.493.767	25
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS-- DISTRITO FEDERAL		A	8.000.000			6.054.042	76	2.068.234	1.493.767	25
TERMINAL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 40										
26.453.6216.4202	F	B				92.777.031	0	92.631.149	80.115.818	63
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE		A	361.924.528			92.777.031	10	92.631.149	80.115.818	63
26.453.6216.4202.0001		B				31.197.621	0	31.197.621	19.699.882	63
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PLE-DISTRITO FEDERAL		A	302.071.722			31.197.621	10	31.197.621	19.699.882	63
DEMANDA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 2580000										
26.453.6216.4202.0002		B				61.579.410	0	61.433.528	60.415.936	98
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PNE-DISTRITO FEDERAL		A	59.852.806			61.579.410	103	61.433.528	60.415.936	98
DEMANDA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 540000										
26.782.6210.1226	F	B				34.800	0	0	0	0

► 0006-Manter os Terminais Rodoviários do Distrito Federal

► ► Manutenção dos Terminais Rodoviários e pontos de solturas e Estações dos BRT's do Distrito Federal. Execução de serviços de vigilância, segurança patrimonial e controle de Circulação de pessoas, com fornecimento de materiais e Equipamentos; fornecimento de energia elétrica e abastecimento de água. Processo 0098-002295/2015 e outros. necessários [jan: 39,00; fev: 39,00; mar: 39,00; abr: 39,00; mai: 39,00; jun: 39,00; jul: 39,00; ago: 39,00]

► 0007-Conceder benefício do Programa de Passe Livre Estudantil - PLE no Distrito Federal.

► ► Concessão de Benefícios para o Programa de Passe Livre Estudantil - PLE - Usuários beneficiados:[jan: 7.281,00; fev: 15.696,00; mar: 19.063,00; abr: 20.540,00; mai: 23.875,00; jun: 25.059,00; jul: 20.104,00; ago: 71.989,00]; ressalta-se o início de recuperação no movimento do subsídio que desde abril/20, estava em queda drástica de devido a pandemia da Covid-19. Processo 00090-00001052/2021-19 e outros.

► 0008-Conceder benefício de Passe Livre para Portadores de Necessidades Especiais - PNE no Distrito Federal

► ► Concessão de Benefícios para o Programa de Passe Livre para Pessoas Portadores de Necessidades Especiais - Usuários beneficiados [jan: 36.510,00; fev: 36.506,00; mar: 35.570,00; abr: 35.535,00; mai: 36.737,00; jun: 37.030,00; jul: 38.538,00; ago: 39.192,00]; Processo 00090-00001052/2021-19 e outros.



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º bimestre de 2021

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL		A	100.000	34.800	35	0	0	0	
26.782.6210.1226.0004		B		34.800	0	0	0	0	
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	34.800	35	0	0	0	► 0014-Compensar ambientalmente áreas de interesse da mobilidade no Distrito federal, com o plantio de mudas de espécies nativas no Jardim Botânico de Brasília. (Procedente da etapa nº 0049/2020 )
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Compensação ambiental no DF - Até 2020: Avanço físico-financeiro: 95% (monitorou-se as 2.670 (duas mil seiscentas e setenta) mudas plantadas. conforme autos SEI - 0090-000186/2013. Em 2021: Não houve ainda nenhum empenho nem realização física em 2021. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
26.782.6216.3182	F	B		167.761	0	0	0	0	
REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	190.590	167.761	88	0	0	0	
26.782.6216.3182.0001		B		167.761	0	0	0	0	
REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	190.590	167.761	88	0	0	0	► 0015-Reformar Terminais Rodoviários -Distrito Federal (Procedente da etapa nº 0013/2020).
OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 1									► ► Reforma de Terminais de ônibus do DF. Até 2020: Execução Físico-Financeiro: 100,00% referente à execução de reforma do Terminal de Ônibus Urbanos Sobradinho, conforme processo SEI nº 00090-00000123/2018-52. Em 2021: Não houve ainda nenhum empenho nem realização física em 2021. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]
26.782.6216.7220	F	B		4.342.330	0	4.267.149	3.086.519	84	
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	1.200.000	4.342.330	1.734	4.267.149	3.086.519	84	
26.782.6216.7220.7909		B		3.467.330	0	3.392.529	2.923.430	84	
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	200.000	3.467.330	1.734	3.392.529	2.923.430	84	► 0009-Construir Terminais Rodoviários no DF. (Procedente da etapa nº 0014/2020).
TERMINAL CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 8									► ► Construção de Terminais Rodoviários: Até 2020: Executados 56,94% do Terminal Rodoviário de Santa Maria, conforme memória de cálculo SEI 54001446 (concorrência pública nº 001/2019-SEMOB, contrato nº N° 040630/2020, constante no 00090-00014508/2020-11), conforme processo 00090-00032954/2020-16 e 00090-00009430/2020-13 (pagamento) e outros. Em 2021 deu-se início às obras do Terminal Itapoã em 08/02/2021 e Terminal Varjão em 23/02/2021. Para o Terminal de Santa Maria foram executados 36,54% da obra em 2021, concluindo 93,48% da



**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**4º bimestre de 2021**

26.782.6216.7220.7917		B		875.000	0	874.620	163.089	19	
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS NAS REG. ADM. DO DF		A	1.000.000	875.000	88	874.620	163.089	19	<p>empregada. Para o Terminal Itapoã foram executados 5,20% da empregada até abril. No momento, a obra está parada com solicitação de reequilíbrio econômico financeiro em andamento, conforme SEI 64381739. Terminal Varjão - aguardando parecer da Procuradoria Geral do DF para autorização para prosseguimento das obras. Processo 00090-00006639/2020-25 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p> <p>► 0043-Construir Terminais Rodoviários nas Regiões Administrativas do DF - Emenda Parlamentar</p> <p>► ► Construção de Terminais Rodoviários do DF - Execução da Obra de Construção do Terminal Rodoviário de Ônibus Urbano no Itapoã - DF. Para o Terminal Itapoã foram executados 5,20% da empregada até abril. Maio e Junho não houve medição. Processo: 00090-00006639/2020-2 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00]</p>
TERMINAL CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 2000									
28.846.0001.9041	F	B		2.289.975	0	1.467.163	1.467.163	64	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	1.250.000	2.289.975	183	1.467.163	1.467.163	64	
28.846.0001.9041.0024		B		2.289.975	0	1.467.163	1.467.163	64	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO .		A	1.250.000	2.289.975	183	1.467.163	1.467.163	64	<p>► 0010-Converter Licença Prêmio em pecúnia - Plano Piloto.</p> <p>► ► Licenças Prêmio convertidas em pecúnia: [jan: 22,00; fev: 22,00; mar: 22,00; abr: 22,00; mai: 24,00; jun: 24,00; jul: 24,00; ago: 26,00]; Processo 00090-00001012/2021-69 e outros.</p>
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 80									
28.846.0001.9050	F	B		3.000.000	0	2.141.114	1.646.034	55	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	3.000.000	3.000.000	100	2.141.114	1.646.034	55	
28.846.0001.9050.0098		B		3.000.000	0	2.141.114	1.646.034	55	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- PLANO PILOTO .		A	3.000.000	3.000.000	100	2.141.114	1.646.034	55	<p>► 0011-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal) da SEMOB DF.</p> <p>► ► Ressarcimentos de servidores requisitados, Indenizações e Restituições. [jan: 5,00; fev: 0,00; mar: 8,00; abr: 0,00; mai: 7,00; jun: 0,00; jul: 7,00; ago: 0,00]; Processo 00090-00003882/2021-72 e outros.</p>
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 100									



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º bimestre de 2021

28.846.0001.9093	F	B		1.833.943	0	1.010.600	1.010.600	55	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.008.770	1.833.943	61	1.010.600	1.010.600	55	
28.846.0001.9093.0059		B		1.833.943	0	1.010.600	1.010.600	55	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- PLANO PILOTO .		A	3.008.770	1.833.943	61	1.010.600	1.010.600	55	► 0012-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores da SEMOB DF.
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 110									► ► Outras despesas com ressarcimentos, indenizações e restituições. [jan: 83,00; fev: 83,00; mar: 89,00; abr: 89,00; mai: 88,00; jun: 90,00; jul: 105,00; ago: 102,00]; Processo 00090-00001166/2021-51 e outros.



**GOVERNO DO DISTRITO  
FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL**

**Sistema de Acompanhamento Governamental**

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

**4º bimestre de 2021**