



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º bimestre de 2021

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL											
Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	ESF	POS	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		REG
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ▶	Etapas Realizadas ▶▶	
26.122.8216.3128	F	B		0	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO		A	100.000	0	0	0	0	0			
26.122.8216.3128.0003		B		0	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	0	0	0	0	0	▶ 0016-- Implantar gestão do programa de Transporte Urbano-Distrito Federal (Procedente da etapa 26/2020)		
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 1									▶ ▶ Serviços de apoio ao gerenciamento do Programa de Transporte Urbano - PTU. Processo nº 090.002.297/2008.2018: Avanço físico-financeiro: 98,5%. Aguarda 8º Termo Aditivo e regularização dos pagamentos.2019. Contrato suspenso, conforme despacho Doc. SEI 18948950. Procedente da Etapa 26/2020. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]		
26.122.8216.8502	F	B		71.622.669	0	58.838.101	58.827.146	82			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	68.960.376	71.622.669	104	58.838.101	58.827.146	82			
26.122.8216.8502.0105		B		71.622.669	0	58.838.101	58.827.146	82			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	68.960.376	71.622.669	104	58.838.101	58.827.146	82	▶ 0001-Remunerar servidores ativos da SEMOB DF.		
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 476									▶ ▶ Servidores ativos remunerados: [jan: 420,00; fev: 423,00; mar: 419,00; abr: 416,00; mai: 416,00; jun: 412,00; jul: 416,00; ago: 412,00; set: 421,00; out: 412,00]. Processo nº 00090-00001166/2021-51 e outros.		
26.122.8216.8504	F	B		3.461.780	0	3.094.488	3.094.488	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.200.000	3.461.780	157	3.094.488	3.094.488	89			
26.122.8216.8504.0089		B		3.461.780	0	3.094.488	3.094.488	89			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	2.200.000	3.461.780	157	3.094.488	3.094.488	89	▶ 0002-Conceder benefícios à servidores da SEMOB DF.		
									▶ ▶ Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação,		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º bimestre de 2021

26.451.6216.3090	F	B		291.200	0	258.306	258.306	89	
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS		A	950.000	291.200	31	258.306	258.306	89	
26.451.6216.3090.0001		B		291.200	0	258.306	258.306	89	
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS-EM DIVERSAS RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL		A	950.000	291.200	31	258.306	258.306	89	► 0032-Implantar infraestrutura de ciclovias em diversas rodovias - DF
CICLOVIA IMPLANTADA (KILOMETRO) Quantidade: 11									► ► Devolução do saldo remanescente do Contrato de Repasse da CAIXA nº 857205/2017, referente ao Convênio nº 18992 /MDR - Ministério de Desenvolvimento Regional/Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF, em virtude de prestação de contas final. Processo 00090-0002675/2021-09 [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00]
26.453.6216.2455	F	B		657.134.238	0	644.504.206	644.504.206	98	
MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC		A	190.700.000	657.134.238	345	644.504.206	644.504.206	98	
26.453.6216.2455.0002		B		657.134.238	0	644.504.206	644.504.206	98	
MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC--DISTRITO FEDERAL		A	190.700.000	657.134.238	345	644.504.206	644.504.206	98	► 0005-Manter o equilíbrio financeiro do Sistema de Transporte Público Coletivo - STPC--Distrito Federal.
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão para prestação e exploração do serviço básico do STPC/DF referente à Licitação nº 01/2011 - ST/DF, para pagamento da diferença de tarifa técnica e tarifa usuário de vale transporte e cidadão; [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00; jul: 5,00; ago: 5,00; set: 5,00; out: 5,00]. Processo 00090-00001053/2021-55 e outros;
26.453.6216.3820	F	B		10.486.361	0	2.770.413	286.884	3	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO EIXO - SUL		A	20.527.425	10.486.361	51	2.770.413	286.884	3	
26.453.6216.3820.0001		B		10.486.361	0	2.770.413	286.884	3	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO EIXO - SUL--DISTRITO FEDERAL		A	20.527.425	10.486.361	51	2.770.413	286.884	3	► 0013-Implantar corredor de transporte coletivo Eixo - Sul--Distrito Federal. (Procedente da Etapa nº 0040/2020)
CORREDOR IMPLANTADO (KILOMETRO) Quantidade: 4									► ► Implantação do Corredor Eixo Sul: Até 2020: Ocorreu a 1ª Medição, conforme especificados nas NFs-e n.º 00004734 - ENGECONSULT e 00010658 - MAIA MELO (49816758) no valor total, somadas as duas notas, de R\$ 145.811,20 (Cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e onze reais e vinte centavos), conforme Processo 00113-00011780/2019-73 e outros. Em 2021: Houve emissão de empenho para readequação do Projeto Executivo de Engenharia dos Sub-Trechos 3 e 4 do STPC entre as cidades do GAMA, SANTA MARIA e Plano Piloto (BRT-SUL),



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º bimestre de 2021

26.453.6216.4002	F	B		7.390.000	0	3.213.296	2.088.692	28	conforme Concorrência 02/2019. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	8.000.000	7.390.000	92	3.213.296	2.088.692	28	
26.453.6216.4002.0006		B		7.390.000	0	3.213.296	2.088.692	28	
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS-- DISTRITO FEDERAL		A	8.000.000	7.390.000	92	3.213.296	2.088.692	28	► 0006-Manter os Terminais Rodoviários do Distrito Federal
TERMINAL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 40									► ► Manutenção dos Terminais Rodoviários e pontos de solturas e Estações dos BRT's do Distrito Federal. Execução de serviços de vigilância, segurança patrimonial e controle de Circulação de pessoas, com fornecimento de materiais e Equipamentos; fornecimento de energia elétrica e abastecimento de água. Processo 0098-002295/2015 e outros. necessários [jan: 39,00; fev: 39,00; mar: 39,00; abr: 39,00; mai: 39,00; jun: 39,00; jul: 39,00; ago: 39,00; set: 39,00; out: 39,00]
26.453.6216.4202	F	B		95.490.290	0	92.667.262	83.597.723	73	
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE		A	361.924.528	95.490.290	10	92.667.262	83.597.723	73	
26.453.6216.4202.0001		B		31.436.043	0	31.197.621	22.852.224	73	
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PLE-DISTRITO FEDERAL		A	302.071.722	31.436.043	10	31.197.621	22.852.224	73	► 0007-Conceder benefício do Programa de Passe Livre Estudantil - PLE no Distrito Federal.
DEMANDA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade: 2580000									► ► Concessão de Benefícios para o Programa de Passe Livre Estudantil - PLE - Usuários beneficiados:[jan: 245.451,00; fev: 243.597,00; mar: 243.197,00; abr: 241.649,00; mai: 241.584,00; jun: 241.061,00; jul: 235.277,00; ago: 225.231,00; set: 224.999,00; out: 224.540,00] Informações complementares: Número de acessos: jan. 130.679; fev. 269.974; mar. 415.458; abr. 472.809; mai. 592.712; jun. 645.751; jul. 267.821; ago. 1.325.411; set. 2.343.152; out. 2.632.120 , resalta-se o início de recuperação no movimento do subsídio que desde abril/20, estava em queda drástica de devido a pandemia da Covid-19. Processo 00090-00001052/2021-19 e outros.
26.453.6216.4202.0002		B		64.054.247	0	61.469.641	60.745.499	95	
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS PNE-DISTRITO FEDERAL		A	59.852.806	64.054.247	107	61.469.641	60.745.499	95	► 0008-Conceder benefício de Passe Livre para Portadores de Necessidades Especiais - PNE no Distrito Federal
DEMANDA ATENDIDA (UNIDADE)									► ► Concessão de Benefícios para o Programa de Passe Livre para Pessoas Portadores de Necessidades Especiais incluindo os acompanhantes - Usuários beneficiados [jan: 37.765,00; fev: 37.975,00; mar: 38.316,00; abr: 38.622,00; mai: 38.985,00; jun:



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º bimestre de 2021

CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS-- DISTRITO FEDERAL	A	200.000	3.492.530	1.746	3.392.529	2.923.430	84	<p>► 0009-Construir Terminais Rodoviários no DF. (Procedente da etapa nº 0014/2020).</p> <p>► ► Construção de Terminais Rodoviários: Até 2020: Executados 56,94% do Terminal Rodoviário de Santa Maria, conforme memória de cálculo SEI 54001446 (concorrência pública nº 001/2019-SEMOB, contrato nº N° 040630/2020, constante no 00090-00014508/2020-11), conforme processo 00090-00032954/2020-16 e 00090-00009430/2020-13 (pagamento) e outros.</p> <p>Em 2021 deu-se início às obras do Terminal Itapoã em 08/02/2021 e Terminal Varjão em 23/02/2021. Para o Terminal de Santa Maria foram executados 36,54% da obra em 2021, concluindo 93,48% da empreitada. Para o Terminal Itapoã foram executados 5,20% da empreitada até abril. No momento, a obra está parada com solicitação de reequilíbrio econômico financeiro em andamento, conforme SEI 64381739. Terminal Varjão - aguardando parecer da Procuradoria Geral do DF para autorização para prosseguimento das obras. Processo 00090-00006639/2020-25 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p>
<p>TERMINAL CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 8</p>								
26.782.6216.7220.7917	B		875.000	0	874.620	163.089	19	
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS NAS REG. ADM. DO DF	A	1.000.000	875.000	88	874.620	163.089	19	<p>► 0043-Construir Terminais Rodoviários nas Regiões Administrativas do DF - Emenda Parlamentar</p> <p>► ► Construção de Terminais Rodoviários do DF - Execução da Obra de Construção do Terminal Rodoviário de Ônibus Urbano no Itapoã - DF. Para o Terminal Itapoã foram executados 5,20% da empreitada até abril. Maio e Junho não houve medição. Processo: 00090-00006639/2020-2 e outros. [jan: 0,00; fev: 0,00; mar: 0,00; abr: 0,00; mai: 0,00; jun: 0,00; jul: 0,00; ago: 0,00; set: 0,00; out: 0,00]</p>
<p>TERMINAL CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 2000</p>								
28.846.0001.9041	F B		2.289.975	0	1.870.664	1.870.664	82	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA	A	1.250.000	2.289.975	183	1.870.664	1.870.664	82	
28.846.0001.9041.0024	B		2.289.975	0	1.870.664	1.870.664	82	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO .	A	1.250.000	2.289.975	183	1.870.664	1.870.664	82	<p>► 0010-Converter Licença Prêmio em pecúnia - Plano Piloto.</p> <p>► ► Licenças Prêmio convertidas em pecúnia: [jan: 22,00; fev: 22,00; mar: 22,00; abr: 22,00; mai: 24,00; jun: 24,00; jul: 24,00; ago: 26,00; set: 26,00; out: 27,00]; Processo 00090-00001012/2021-69 e outros.</p>
<p>LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 80</p>								
28.846.0001.9050	F B		3.000.000	0	2.472.479	2.036.715	68	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	A	3.000.000	3.000.000	100	2.472.479	2.036.715	68	



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º bimestre de 2021

28.846.0001.9050.0098		B		3.000.000	0	2.472.479	2.036.715	68	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- PLANO PILOTO .		A	3.000.000	3.000.000	100	2.472.479	2.036.715	68	▶ 0011-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores (pessoal) da SEMOB DF.
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 100									▶ ▶ Ressarcimentos de servidores requisitados, Indenizações e Restituições. [jan: 5,00; fev: 0,00; mar: 8,00; abr: 0,00; mai: 7,00; jun: 0,00; jul: 7,00; ago: 0,00; set: 6,00; out: 0,00]; Processo 00090-00003882/2021-72 e outros.
28.846.0001.9093	F	B		1.777.071	0	1.330.067	1.265.067	71	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.008.770	1.777.071	59	1.330.067	1.265.067	71	
28.846.0001.9093.0059		B		1.777.071	0	1.330.067	1.265.067	71	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- PLANO PILOTO .		A	3.008.770	1.777.071	59	1.330.067	1.265.067	71	▶ 0012-Pagar indenizações/ restituições/ ressarcimento a servidores da SEMOB DF.
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 110									▶ ▶ Outras despesas com ressarcimentos, indenizações e restituições. [jan: 83,00; fev: 83,00; mar: 89,00; abr: 89,00; mai: 88,00; jun: 90,00; jul: 105,00; ago: 102,00; set: 108,00; out: 92,00]; Processo 00090-00001166/2021-51 e outros.



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

5º bimestre de 2021