



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2022

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL											
Projeto - Atividade - Ope. Especiais / Subtitulo Meta(LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas ►	Etapas Realizadas ►►	
26.122.6216.1968	F	B		(450.000)	0	0	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	750.000	300.000	40	0	0	0			
26.122.6216.1968.3224		B		(450.000)	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO RODAS DO ANDAR EM CEILÂNDIA		A	750.000	300.000	40	0	0	0	► 0001-Elaborar projeto Rodas do Andar - Ceilândia		
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade: 1											
26.122.6216.3711	F	B		(3.527.400)	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	5.879.000	2.351.600	40	0	0	0			
26.122.6216.3711.6192		B		(3.527.400)	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS--DISTRITO FEDERAL		A	5.879.000	2.351.600	40	0	0	0	► 0002-Realizar estudos e pesquisas no Distrito Federal		
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1											
26.122.8216.2396	F	B		(600.000)	0	0	0	0			
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	1.000.000	400.000	40	0	0	0			
26.122.8216.2396.0075		B		(600.000)	0	0	0	0			
(***) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	400.000	40	0	0	0	► 0003-Conservar as estruturas físicas de edificações públicas do Distrito Federal		
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1											



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2022

26.122.8216.3711	F	B		(1.200.000)	0	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	2.000.000	800.000	40	0	0	0	
26.122.8216.3711.0020		B		(1.200.000)	0	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	800.000	40	0	0	0	► 0004-Realizar estudos e pesquisas no Distrito Federal
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade: 1									
26.122.8216.8502	F	B		(44.788.318)	0	11.812.091	11.809.495	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	75.271.246	30.482.928	40	11.812.091	11.809.495	39	
26.122.8216.8502.0105		B		(44.788.318)	0	11.812.091	11.809.495	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	75.271.246	30.482.928	40	11.812.091	11.809.495	39	► 0005-Remunerar servidores ativos da SEMOB-DF
SERVIDOR REMUNERADO - MES (UNIDADE) Quantidade: 417									► ► Servidores ativos remunerados: [jan: 412,00; fev: 435,00] Processo: 00090-0000511/2022-10 e outros
26.122.8216.8504	F	B		(1.920.000)	0	598.575	598.575	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.200.000	1.280.000	40	598.575	598.575	47	
26.122.8216.8504.0089		B		(1.920.000)	0	598.575	598.575	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	3.200.000	1.280.000	40	598.575	598.575	47	► 0006-Conceder benefícios aos servidores da SEMOB-DF
BENEFÍCIO CONCEDIDO - MES (UNIDADE) Quantidade: 508									► ► Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e outros. [jan: 392,00; fev: 423,00] Processo: 00090-0000511/2022-10 e outros
26.122.8216.8517	F	B		(5.248.751)	0	2.653.968	711.720	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	9.054.000	3.805.249	42	2.653.968	711.720	19	
26.122.8216.8517.0144		B		(5.248.751)	0	2.653.968	711.720	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	9.054.000	3.805.249	42	2.653.968	711.720	19	► 0007-Manter os serviços administrativos gerais da SEMOB-DF
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade: 1									► ► Órgão mantido. Processo: 00090.00001165/2021-14 e outros [jan: 1,00; fev: 1,00]



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2022

26.126.6216.1471	F	B		(555.000)	0	0	0	0	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	925.000	370.000	40	0	0	0	
26.126.6216.1471.0085		B		(555.000)	0	0	0	0	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	925.000	370.000	40	0	0	0	► 0008-Modernizar o sistema de informação- Distrito Federal
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade: 5									
26.126.8216.2557	F	B		(72.805)	0	34.320	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	120.541	47.736	40	34.320	0	0	
26.126.8216.2557.0098		B		(72.805)	0	34.320	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	120.541	47.736	40	34.320	0	0	► 0009-Realizar a gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação do Distrito Federal
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade: 1									
26.128.8216.4088	F	B		(60.000)	0	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	100.000	40.000	40	0	0	0	
26.128.8216.4088.0078		B		(60.000)	0	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	40.000	40	0	0	0	► 0010-Capacitar Servidores - Distrito Federal
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE) Quantidade: 15									
26.421.6217.2426	F	B		(540.000)	0	360.000	72.188	0	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA		A	900.000	360.000	40	360.000	72.188	20	
26.421.6217.2426.0066		B		(540.000)	0	360.000	72.188	0	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	900.000	360.000	40	360.000	72.188	20	► 0011-Fortalecer as ações de apoio ao interno e sua família - Distrito Federal
PESSOA ASSISTIDA									► ► Pessoas assistidas. Processo: 00090-00003021/2022-75 e



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2022

(UNIDADE) Quantidade:										
26.451.6216.1506	F	B	(2.189.106)	0	8.343	8.343	0	0	0	outros [jan: 44,00; fev: 44,00]
IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO		A	3.444.376	1.255.270	40	8.343	8.343	1		
26.451.6216.1506.0011		B	(1.884.106)	0	8.343	8.343	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO--DISTRITO FEDERAL		A	3.139.376	1.255.270	40	8.343	8.343	1		▶ 0012-Implantar abrigos de passageiros do transporte público coletivo - Distrito Federal
ABRIGO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 497										▶ ▶ Instalados vários abrigos de passageiros no Distrito Federal [jan: 25,00; fev: 39,00]
26.451.6216.1506.2500		B	(150.000)	0	0	0	0	0		
(EPI) IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO EM PROL DA COMUNIDADE DO DF		A	150.000	0	0	0	0	0		▶ 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária
ABRIGO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 25										
26.451.6216.1506.2501		B	(155.000)	0	0	0	0	0		
(EPI) IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS		A	155.000	0	0	0	0	0		▶ 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária
ABRIGO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade: 10										
26.451.6216.3090	F	B	(800.001)	0	0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS		A	1.000.001	200.000	40	0	0	0		
26.451.6216.3090.0001		B	(300.001)	0	0	0	0	0		
(*) IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CICLOVIAS-EM DIVERSAS RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL		A	500.001	200.000	40	0	0	0		▶ 0013-Implantar infraestrutura de ciclovias em diversas rodovias do Distrito Federal
CICLOVIA IMPLANTADA (KILOMETRO) Quantidade: 3										
26.451.6216.3090.5333		B	(500.000)	0	0	0	0	0		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2022

(EPI) IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS NO DISTRITO FEDERAL		A	500.000	0	0	0	0	0	0	▶ 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária
CICLOVIA IMPLANTADA (KILOMETRO) Quantidade: 50										
26.451.6216.3858	F	B	(600.000)	0	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE PARACICLOS E BICICLETÁRIOS.		A	1.000.000	400.000	40	0	0	0	0	
26.451.6216.3858.0001		B	(600.000)	0	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE PARACICLOS E BICICLETÁRIOS.-- DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	400.000	40	0	0	0	0	▶ 0014-Implantar paraciclos e bicicletários no Distrito Federal
EQUIPAMENTO INSTALADO (UNIDADE) Quantidade: 1000										
26.451.6216.5016	F	B	(180.000)	0	0	0	0	0	0	
REFORMA DE PONTOS DE TÁXI		A	300.000	120.000	40	0	0	0	0	
26.451.6216.5016.0001		B	(180.000)	0	0	0	0	0	0	
REFORMA DE PONTOS DE TÁXI - DISTRITO FEDERAL		A	300.000	120.000	40	0	0	0	0	▶ 0015-Reformar pontos de táxi do Distrito Federal
PONTO DE TÁXI REFORMADO (UNIDADE) Quantidade: 10										
26.451.6216.5017	F	B	(300.000)	0	0	0	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE TÁXI		A	500.000	200.000	40	0	0	0	0	
26.451.6216.5017.0001		B	(300.000)	0	0	0	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE TÁXI - DISTRITO FEDERAL		A	500.000	200.000	40	0	0	0	0	▶ 0016-Construir pontos de táxi no Distrito Federal
PONTO DE TÁXI CONSTRUÍDO (UNIDADE) Quantidade: 5										
26.451.6216.7220	F	B	(1.000.000)	0	0	0	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	1.000.000	0	0	0	0	0	0	



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2022

26.451.6216.7220.7921		B	(1.000.000)	0	0	0	0	
(EPI) CONSTRUÇÃO TERMINAL DA QUADRA 18 DE SOBRADINHO		A	1.000.000	0	0	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária
TERMINAL CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 1000								
26.452.8216.3467	F	B	(312.358)	0	0	0	0	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	520.596	208.238	40	0	0	
26.452.8216.3467.0046		B	(312.358)	0	0	0	0	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	520.596	208.238	40	0	0	► 0017-Adquirir equipamentos - Distrito Federal
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade: 200								
26.453.6216.2455	F	B	(129.820.000)	0	138.626.207	138.397.497	0	
MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC		A	269.700.000	139.880.000	52	138.626.207	138.397.497	99
26.453.6216.2455.0002		B	(129.820.000)	0	138.626.207	138.397.497	0	
MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - STPC--DISTRITO FEDERAL		A	269.700.000	139.880.000	52	138.626.207	138.397.497	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade: 5								► 0018-Manter o equilíbrio econômico-financeiro do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal - STPC-DF ► ► Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão para prestação e exploração do serviço básico do STPC/DF referente à Licitação nº 01/2011 - ST/DF, para pagamento da diferença de tarifa técnica e tarifa usuário de vale transporte e cidadão; Em razão da situação atípica imposta pela pandemia do Novo Coronavírus, o Sistema de Transporte Público Coletivo do DF - STPC-DF experimentou uma queda de 43,16% da sua utilização, tendo sido as transações de integração tarifárias diminuídas em 22,56%. Nesse sentido, foram realizadas ações de revisão da tarifa-técnica, utilizada como referência para remuneração dos operadores do STPC-DF, de modo a manter o equilíbrio econômico-financeiro, sem diminuição da frota alocada para operação das linhas de ônibus. Processo 00090-00001053/2021-55 e outros; [jan: 5,00; fev: 5,00]
26.453.6216.3014	F	B	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DO METRÔ- LEVE - VLT		A	34.893.000	34.893.000	100	0	0	
26.453.6216.3014.0001		B	0	0	0	0	0	



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2022

(*) IMPLANTAÇÃO DO METRÔ- LEVE - VLT--DISTRITO FEDERAL	A	34.893.000	34.893.000	100	0	0	0	0	▶ 0019-Implantar o metrô leve- VLT- Distrito Federal
VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (KILOMETRO) Quantidade: 2									
26.453.6216.3181	F B		(460.976)	0	8.000	0	0	0	
REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	A	767.493	306.517	40	8.000	0	0	0	
26.453.6216.3181.0003	B		(460.976)	0	8.000	0	0	0	
REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS-- DISTRITO FEDERAL	A	767.493	306.517	40	8.000	0	0	0	▶ 0020-Reformar de abrigo para passageiros - Distrito Federal
OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 47000									
26.453.6216.3820	F B		(933)	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO EIXO - SUL	A	1.477.350	1.476.417	100	0	0	0	0	
26.453.6216.3820.0001	B		(933)	0	0	0	0	0	
(*) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO EIXO - SUL--DISTRITO FEDERAL	A	1.477.350	1.476.417	100	0	0	0	0	▶ 0021-Implantar corredor de transporte coletivo Eixo-Sul- Distrito Federal (Procedente da Etapa nº 13/2021)
CORREDOR IMPLANTADO (KILOMETRO) Quantidade: 2									▶ ▶ Implantação do Corredor Eixo Sul: Até 2020: Ocorreu a 1ª Medição, conforme especificados nas NFs-e n.º 00004734 - ENGECONSULT e 00010658 - MAIA MELO (49816758) no valor total, somadas as duas notas, de R\$ 145.811,20 (Cento e quarenta e cinco mil, oitocentos e onze reais e vinte centavos), conforme Processo 00113-00011780/2019-73 e outros.Em 2021: Houve emissão de empenho para readequação do Projeto Executivo de Engenharia dos Sub-Trechos 3 e 4 do STPC entre as cidades do GAMA, SANTA MARIA e Plano Piloto (BRT-SUL), conforme Concorrência 02/2019. [jan: 0,00; fev: 0,00]
26.453.6216.4002	F B		(1.127.855)	0	1.812.468	84.812	0	0	
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	A	3.300.000	2.172.145	66	1.812.468	84.812	4	4	
26.453.6216.4002.0006	B		(1.127.855)	0	1.812.468	84.812	0	0	
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS-- DISTRITO FEDERAL	A	3.300.000	2.172.145	66	1.812.468	84.812	4	4	▶ 0022-Manter os terminais rodoviários do Distrito Federal
TERMINAL MANTIDO (UNIDADE)									▶ ▶ Manutenção dos Terminais Rodoviários e pontos de solturas e Estações dos BRT's do Distrito Federal. Execução de serviços de vigilância, segurança patrimonial e controle de Circulação de



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2022

26.782.6216.3182.0009		B		(700.000)	0	0	0	0	
(EPI) REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO GAMA	A		700.000	0	0	0	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária
OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 10000									
26.782.6216.3182.0010		B		0	0	668.140	0	0	
(EPI) REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA - RA II	A		668.140	668.140	100	668.140	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária
OBRA REALIZADA (METRO QUADRADO) Quantidade: 2000									
26.782.6216.5902	F	B		(1.000.000)	0	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	A		1.000.000	0	0	0	0	0	
26.782.6216.5902.7789		B		(1.000.000)	0	0	0	0	
(EPI) CONSTRUÇÃO DE VIADUTO DE ACESSO EM SOBRADINHO	A		1.000.000	0	0	0	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária
VIADUTO CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 1000									
26.782.6216.7220	F	B		7.599.923	0	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	A		2.450.000	10.049.923	428	0	0	0	
26.782.6216.7220.7909		B		7.699.923	0	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS-- DISTRITO FEDERAL	A		2.350.000	10.049.923	428	0	0	0	► 0026-Construir Terminais Rodoviários no Distrito Federal
TERMINAL CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 6									
26.782.6216.7220.7920		B		(100.000)	0	0	0	0	
(EPI) CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO ARAPOANGA, EM PLANALTINA-DF	A		100.000	0	0	0	0	0	► 0000-Etapa não informada pela Unidade Orçamentária
TERMINAL CONSTRUÍDO (METRO QUADRADO) Quantidade: 1500									



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2022

28.846.0001.9041	F	B		(1.374.000)	0	455.454	455.454	0	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA		A	2.290.000	916.000	40	455.454	455.454	50	
28.846.0001.9041.0024		B		(1.374.000)	0	455.454	455.454	0	
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO .		A	2.290.000	916.000	40	455.454	455.454	50	▶ 0025-Converter Licença Prêmio em pecúnia- Plano Piloto
LICENÇA CONVERTIDA (UNIDADE) Quantidade: 272									▶ ▶ Licenças convertidas. Processo 00090-00000514/2022-53 [jan: 33,00; fev: 32,00]
28.846.0001.9050	F	B		(1.704.151)	0	445.480	165.217	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL		A	3.000.000	1.295.849	43	445.480	165.217	13	
28.846.0001.9050.0098		B		(1.704.151)	0	445.480	165.217	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-- PLANO PILOTO .		A	3.000.000	1.295.849	43	445.480	165.217	13	▶ 0028-Pagar indenização/restituições/ ressarcimentos a servidores(pessoal) da SEMOB DF.
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 10									▶ ▶ Indenizações/ restituições e ressarcimentos pagos. Processos 00090-00002283/2022-12 e outros [jan: 6,00; fev: 1,00]
28.846.0001.9093	F	B		(912.000)	0	233.599	233.599	0	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.520.000	608.000	40	233.599	233.599	38	
28.846.0001.9093.0059		B		(912.000)	0	233.599	233.599	0	
OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- PLANO PILOTO .		A	1.520.000	608.000	40	233.599	233.599	38	▶ 0029-0012-Pagar indenização/restituições/ ressarcimentos a servidores da SEMOB DF.
PAGAMENTO EFETUADO (UNIDADE) Quantidade: 1080									▶ ▶ Indenizações/ restituições e ressarcimentos pagos. Processos 00090-00000511/2022-10 e outros [jan: 105,00; fev: 103,00]



**GOVERNO DO DISTRITO
FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Sistema de Acompanhamento Governamental

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

1º Bimestre de 2022