



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete

Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano

Memorando SEI-GDF n.º 47/2017 - SEMOB/GAB/UEGP

Brasília-DF, 30 de outubro de 2017

PARA: Subsecretaria de Administração Geral - SUAG/SEMOB

Encaminhamos anexo, com vistas à Gerência de Contratos e Convênios, via original do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2014-ST, que tem por objeto a reforma do Terminal de Ônibus Urbano de Planaltina, celebrado entre esta Pasta e a empresa Shox do Brasil Construções Ltda. EPP.

Atenciosamente,

LEONARDO KELLER

Chefe da UEGP/PTU



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO LIMA KELLER GONÇALVES**, Chefe da **Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano**, em 30/10/2017, às 12:03, conforme art. 6º, do Decreto nº 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=3039352 código CRC= **D548E26D**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Anexo do Palácio do Buriti, 15º Andar - Bairro Zona Cívica Administrativa - CEP 70075900 - DF

00090-00018006/2017-64

Doc. SEI/GDF 3039352

A COFIC/SUAG/SEMOB

Senhora Coordenadora,

De ordem do Subsecretário de Administração Geral, encaminho a via original do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2014-ST, que trata da reforma do Terminal de Ônibus Urbano de Planaltina, para providências pertinentes.

Em 01/11/2017

Raianne Paiva Lamounier
Gestora em Políticas e Gestão
Governamental Mat. 1.200.293-3
SUAG/SEMOB



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Mobilidade
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
019/2014-ST – BRA 6603 - LPI Nº 001/2014 –
PLANALTINA

Processo nº 090.000.869/2014
Processo nº 090.004.715/2014

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

O Distrito Federal, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE – SEMOB/DF**, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.726/0001-56, situada na Praça do Buriti, Zona Cívico Administrativa, Anexo do Palácio do Buriti, 15º Andar, Brasília/DF, CEP: 70.075-900, representada por **FÁBIO NEY DAMASCENO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº 24.145.955-2 – SSP/SP e CPF nº 268.103.678-02, Secretário de Estado de Mobilidade, com delegação de competência prevista nas normas de planejamento, orçamento, finanças, patrimônio e contabilidade do Distrito Federal, na qualidade de CONTRATANTE e a empresa **SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA. EPP.**, inscrita no CNPJ nº 06.271.784/0001-79 com sede no Polo de Desenvolvimento Juscelino Kubistchek , Trecho 05, Conjunto 05, Lote 03, Santa Maria/DF, CEP: 72.549-550, representada por **DENILSON REZENDE BONFIM SANCHES**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 1.667.767 – SSP/DF, inscrito no CPF nº 692.556.791-04, na

Unidade Especial de Gerenciamento do Programa
Anexo do Palácio do Buriti, 15º Andar – Sala 1510, Brasília (DF) – CEP: 70.075-900
Telefone: (061) 3441-3497 – Fax: (061) 3322-3913 - uegp.st.df@gmail.com
UEGP/PTU/SEMOB-DF



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Mobilidade
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano

qualidade de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo, mediante as cláusulas e condições a seguir expostas:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar o prazo de execução do Contrato nº 19/2014-ST em mais 30 (trinta) dias, mantendo-se inalterado o prazo de vigência com termo previsto para 28/03/2018, nos termos do que dispõe as “Políticas para Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - GN 2349-7 e da correspondência encaminhada pelo BID à fl. 2.746, a Cláusula 28, 44.1 e 44.2 das CGC, o inciso II, § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93 e as Justificativas às fls. 2.719/2.726, Parecer nº 073/2017-AJL/SEMOB, fls. 2.725/2.745.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS PRORROGADOS

Prorroga-se o prazo de execução em mais 30 (trinta) dias, passando de 29 de outubro de 2017 para 28 de novembro de 2017, mantendo-se inalterado o prazo de vigência com termo previsto para 28/03/2018.

CLÁUSULA QUARTA – DAS PENALIDADES AO DESCUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA (ANEXO I)

A execução física prevista do Cronograma constante do Anexo I, no qual se especifica o novo prazo para conclusão das obras, estará sujeita a relatório semanal para aferição do acordo avençado. A constatação de descumprimento ensejará a aplicação das penalidades previstas nas CGC 49.1 e 49.2 e, especificamente, da IAL 49.1.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

Este aditivo entra em vigor a partir da data de sua assinatura.

Unidade Especial de Gerenciamento do Programa
Anexo do Palácio do Buriti, 15º Andar – Sala 1510, Brasília (DF) – CEP: 70.075-900
Telefone: (061) 3441-3497 – Fax: (061) 3322-3913 - uegp.st.df@gmail.com
UEGP/PTU/SEMOB-DF



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Mobilidade
Unidade Especial de Gerenciamento do Programa de Transporte Urbano

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO


A contratada renuncia à recomposição dos custos decorrentes do acréscimo temporal, permanecendo inalteradas as demais cláusulas do Contrato que não se referem ao presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

A eficácia do presente fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento por este Órgão, de acordo com o art. 60 da Lei nº 8.666/93.

Brasília/DF, 27 de outubro de 2017.

Pela Contratante:



FÁBIO NEY DAMASCENO
Secretário de Estado

Pela Contratada:


DENILSON REZENDE BONFIM SANCHES
Diretor Sócio Gerente

Testemunhas:

Nome: 
CPF: 779.745.905-30

Nome: 
CPF: 295.312.511-72

Unidade Especial de Gerenciamento do Programa
Anexo do Palácio do Buriti, 15º Andar – Sala 1510, Brasília (DF) – CEP: 70.075-900
Telefone: (061) 3441-3497 – Fax: (061) 3322-3913 - uegp.st.df@gmail.com
UEGP/PTU/SEMOB-DF

REFORMA DO TERMINAL DE ONIBUS URBANO PLANALTIMA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Linha	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO										Custo (R\$)				
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
14.2	PAISAGISMO E LIMPEZA FINAL DA OBRA	acumulado no mês	20,12%	40,0%	60,12%	82,42%	97,05%	97,05%	97,05%	97,05%	97,05%	44,25%	26,55%	20,65%	21.142,12	0,61%
14.3	LOCAÇÕES FINAIS E LIMPEZA DE MANUTENÇÃO	acumulado no mês				6,00		26%	37,21%	76%		6,00	0,00	47,38%	14.153,71	0,41%
14.4	INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO	acumulado no mês				6,00		26%	37,21%	76%		6,00	0,00	47,38%	14.153,71	0,41%
2	MANUTENÇÃO	acumulado no mês	4,19%	4,19%	4,23%	25,35%	40,0%	0,0%	0,0%	2,77%		6,00	0,00	1.062,90	0,03%	3.486,97
2.1	REPARAÇÕES, SERVIÇOS PRELIMINARES PARA MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DA OBRA	acumulado no mês	4,19%	4,19%	4,23%	25,35%	40,0%	0,0%	0,0%	2,77%		6,00	0,00	1.062,90	0,03%	47.706,95
2.2	MANUTENÇÃO CORRENTES	acumulado no mês	30,07%		0,0%		35,07%	0,0%		60,11%		6,00	0,00	9,75%	14.871,40	0,03%
2.3	TERREIRO PAVIMENTAR	acumulado no mês	15,11%	0,0%	0,0%		8,45%	0,0%		1,57%		4,05%	0,0%	62,07%	6.828,84	0,02%
2.4	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	15,11%	15,11%	15,11%	25,52%	5,07%	15,11%	0,0%	2,07%		6,00	0,0%	90,05%	95.197,71	2,25%
2.4.1	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	28,71%	5,07%	31,93%	30,07%	26,17%	20,07%	3,11%		6,00	0,00	20,25%	1.466.106,42	33,63%
2.4.2	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	1.403,64	28,71%	31,93%	30,07%	26,17%	20,07%	3,11%		6,00	0,00	20,25%	15.616,12	0,35%
2.4.3	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		6,00	0,00	0,0%	60.350,45	13,18%
2.4.4	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	54.008,26	28,71%	92.110,44	20,97%	20,97%	20,97%	20,97%		6,00	0,00	7,47%	186.303,14	5,34%
2.4.5	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	28,71%	5,07%	31,93%	30,07%	26,17%	20,07%	3,11%		6,00	0,00	20,25%	1.466.106,42	33,63%
2.4.6	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	1.403,64	28,71%	31,93%	30,07%	26,17%	20,07%	3,11%		6,00	0,00	20,25%	15.616,12	0,35%
2.4.7	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		6,00	0,00	0,0%	60.350,45	13,18%
2.4.8	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	54.008,26	28,71%	92.110,44	20,97%	20,97%	20,97%	20,97%		6,00	0,00	7,47%	186.303,14	5,34%
2.4.9	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	28,71%	5,07%	31,93%	30,07%	26,17%	20,07%	3,11%		6,00	0,00	20,25%	1.466.106,42	33,63%
2.4.10	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	1.403,64	28,71%	31,93%	30,07%	26,17%	20,07%	3,11%		6,00	0,00	20,25%	15.616,12	0,35%
2.4.11	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		6,00	0,00	0,0%	60.350,45	13,18%
2.4.12	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	54.008,26	28,71%	92.110,44	20,97%	20,97%	20,97%	20,97%		6,00	0,00	7,47%	186.303,14	5,34%
2.4.13	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	28,71%	5,07%	31,93%	30,07%	26,17%	20,07%	3,11%		6,00	0,00	20,25%	1.466.106,42	33,63%
2.4.14	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	1.403,64	28,71%	31,93%	30,07%	26,17%	20,07%	3,11%		6,00	0,00	20,25%	15.616,12	0,35%
2.4.15	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		6,00	0,00	0,0%	60.350,45	13,18%
2.4.16	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	54.008,26	28,71%	92.110,44	20,97%	20,97%	20,97%	20,97%		6,00	0,00	7,47%	186.303,14	5,34%
2.4.17	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	28,71%	5,07%	31,93%	30,07%	26,17%	20,07%	3,11%		6,00	0,00	20,25%	1.466.106,42	33,63%
2.4.18	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	1.403,64	28,71%	31,93%	30,07%	26,17%	20,07%	3,11%		6,00	0,00	20,25%	15.616,12	0,35%
2.4.19	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		6,00	0,00	0,0%	60.350,45	13,18%
2.4.20	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	54.008,26	28,71%	92.110,44	20,97%	20,97%	20,97%	20,97%		6,00	0,00	7,47%	186.303,14	5,34%
2.4.21	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	28,71%	5,07%	31,93%	30,07%	26,17%	20,07%	3,11%		6,00	0,00	20,25%	1.466.106,42	33,63%
2.4.22	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	1.403,64	28,71%	31,93%	30,07%	26,17%	20,07%	3,11%		6,00	0,00	20,25%	15.616,12	0,35%
2.4.23	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		6,00	0,00	0,0%	60.350,45	13,18%
2.4.24	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	54.008,26	28,71%	92.110,44	20,97%	20,97%	20,97%	20,97%		6,00	0,00	7,47%	186.303,14	5,34%
2.4.25	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	28,71%	5,07%	31,93%	30,07%	26,17%	20,07%	3,11%		6,00	0,00	20,25%	1.466.106,42	33,63%
2.4.26	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	1.403,64	28,71%	31,93%	30,07%	26,17%	20,07%	3,11%		6,00	0,00	20,25%	15.616,12	0,35%
2.4.27	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		6,00	0,00	0,0%	60.350,45	13,18%
2.4.28	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	54.008,26	28,71%	92.110,44	20,97%	20,97%	20,97%	20,97%		6,00	0,00	7,47%	186.303,14	5,34%
2.4.29	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	28,71%	5,07%	31,93%	30,07%	26,17%	20,07%	3,11%		6,00	0,00	20,25%	1.466.106,42	33,63%
2.4.30	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	1.403,64	28,71%	31,93%	30,07%	26,17%	20,07%	3,11%		6,00	0,00	20,25%	15.616,12	0,35%
2.4.31	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		6,00	0,00	0,0%	60.350,45	13,18%
2.4.32	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	54.008,26	28,71%	92.110,44	20,97%	20,97%	20,97%	20,97%		6,00	0,00	7,47%	186.303,14	5,34%
2.4.33	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	28,71%	5,07%	31,93%	30,07%	26,17%	20,07%	3,11%		6,00	0,00	20,25%	1.466.106,42	33,63%
2.4.34	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	1.403,64	28,71%	31,93%	30,07%	26,17%	20,07%	3,11%		6,00	0,00	20,25%	15.616,12	0,35%
2.4.35	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		6,00	0,00	0,0%	60.350,45	13,18%
2.4.36	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	54.008,26	28,71%	92.110,44	20,97%	20,97%	20,97%	20,97%		6,00	0,00	7,47%	186.303,14	5,34%
2.4.37	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	28,71%	5,07%	31,93%	30,07%	26,17%	20,07%	3,11%		6,00	0,00	20,25%	1.466.106,42	33,63%
2.4.38	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	1.403,64	28,71%	31,93%	30,07%	26,17%	20,07%	3,11%		6,00	0,00	20,25%	15.616,12	0,35%
2.4.39	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		6,00	0,00	0,0%	60.350,45	13,18%
2.4.40	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	54.008,26	28,71%	92.110,44	20,97%	20,97%	20,97%	20,97%		6,00	0,00	7,47%	186.303,14	5,34%
2.4.41	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	28,71%	5,07%	31,93%	30,07%	26,17%	20,07%	3,11%		6,00	0,00	20,25%	1.466.106,42	33,63%
2.4.42	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	1.403,64	28,71%	31,93%	30,07%	26,17%	20,07%	3,11%		6,00	0,00	20,25%	15.616,12	0,35%
2.4.43	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		6,00	0,00	0,0%	60.350,45	13,18%
2.4.44	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	54.008,26	28,71%	92.110,44	20,97%	20,97%	20,97%	20,97%		6,00	0,00	7,47%	186.303,14	5,34%
2.4.45	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	28,71%	5,07%	31,93%	30,07%	26,17%	20,07%	3,11%		6,00	0,00	20,25%	1.466.106,42	33,63%
2.4.46	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	1.403,64	28,71%	31,93%	30,07%	26,17%	20,07%	3,11%		6,00	0,00	20,25%	15.616,12	0,35%
2.4.47	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		6,00	0,00	0,0%	60.350,45	13,18%
2.4.48	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	54.008,26	28,71%	92.110,44	20,97%	20,97%	20,97%	20,97%		6,00	0,00	7,47%	186.303,14	5,34%
2.4.49	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	28,71%	5,07%	31,93%	30,07%	26,17%	20,07%	3,11%		6,00	0,00	20,25%	1.466.106,42	33,63%
2.4.50	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	1.403,64	28,71%	31,93%	30,07%	26,17%	20,07%	3,11%		6,00	0,00	20,25%	15.616,12	0,35%
2.4.51	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		6,00	0,00	0,0%	60.350,45	13,18%
2.4.52	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	54.008,26	28,71%	92.110,44	20,97%	20,97%	20,97%	20,97%		6,00	0,00	7,47%	186.303,14	5,34%
2.4.53	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	28,71%	5,07%	31,93%	30,07%	26,17%	20,07%	3,11%		6,00	0,00	20,25%	1.466.106,42	33,63%
2.4.54	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	1.403,64	28,71%	31,93%	30,07%	26,17%	20,07%	3,11%		6,00	0,00	20,25%	15.616,12	0,35%
2.4.55	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		6,00	0,00	0,0%	60.350,45	13,18%
2.4.56	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	54.008,26	28,71%	92.110,44	20,97%	20,97%	20,97%	20,97%		6,00	0,00	7,47%	186.303,14	5,34%
2.4.57	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	28,71%	5,07%	31,93%	30,07%	26,17%	20,07%	3,11%		6,00	0,00	20,25%	1.466.106,42	33,63%
2.4.58	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	1.403,64	28,71%	31,93%	30,07%	26,17%	20,07%	3,11%		6,00	0,00	20,25%	15.616,12	0,35%
2.4.59	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		6,00	0,00	0,0%	60.350,45	13,18%
2.4.60	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	54.008,26	28,71%	92.110,44	20,97%	20,97%	20,97%	20,97%		6,00	0,00	7,47%	186.303,14	5,34%
2.4.61	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	28,71%	5,07%	31,93%	30,07%	26,17%	20,07%	3,11%		6,00	0,00	20,25%	1.466.106,42	33,63%
2.4.62	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	1.403,64	28,71%	31,93%	30,07%	26,17%	20,07%	3,11%		6,00	0,00	20,25%	15.616,12	0,35%
2.4.63	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		6,00	0,00	0,0%	60.350,45	13,18%
2.4.64	PAVIMENTO ASFALTADO	acumulado no mês	4,19%	54.008,26	28,71%	92.110,44	20,97%	20,97%	20,97%	20,9						

REFORMA DO TERMINAL DE ÔNIBUS URBANO PLANALTIMA

1º ADITIVO

1º ADITIVO DE VALOR - SERVIÇOS NOVOS

Item	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		1º mês do aditivo						Custo (R\$)	%
			FATURADO	60	90	120	150	180		
1	EDIFICAÇÕES	no mês		49,90%	20,09%	4,64%	10,05%	7,05%	8,23%	
		acumulado	R\$ 111.849,14	R\$ 45.026,55	R\$ 10.399,27	R\$ 22.547,00	R\$ 15.896,00	R\$ 18.444,71	R\$ 24.162,67	14,43%
2	URBANIZAÇÃO	no mês		49,90%	69,98%	74,62%	84,68%	91,77%	100,00%	
		acumulado	R\$ 273.094,22	R\$ 251.449,90	R\$ 142.762,14	R\$ 212.864,00	R\$ 153.247,00	R\$ 118.878,23	R\$ 183.317,03	11,81%
3	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	no mês		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		acumulado	R\$ 33.658,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,17%
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	no mês		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		acumulado	R\$ 55.232,92	R\$ 1.861,95	R\$ 853,30	R\$ 2.714,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,91%
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	no mês		91,05%	94,12%	95,53%	100,00%	100,00%	100,00%	
		acumulado	R\$ 54.514,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,51%
6	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	no mês		21,13%	18,53%	9,10%	19,23%	20,77%	11,52%	
		acumulado	R\$ 28.228,77	R\$ 24.493,22	R\$ 12.050,55	R\$ 25.684,00	R\$ 27.742,00	R\$ 15.388,14	R\$ 133.307,48	8,60%
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	no mês		21,13%	39,47%	48,69%	67,71%	88,48%	100,00%	
		acumulado	R\$ 0,00	R\$ 2.804,54	R\$ 52.644,73	R\$ 28.632,00	R\$ 2.417,00	R\$ 1.558,16	R\$ 88.056,43	5,67%
8	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	no mês		50,14%	47,33%	62,97%	95,48%	98,23%	100,00%	
		acumulado	R\$ 50.636,55	R\$ 47.800,37	R\$ 0,00	R\$ 1.568,00	R\$ 757,00	R\$ 237,30	R\$ 100.999,22	MDV/01
9	INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL	no mês		50,14%	97,40%	97,40%	99,07%	99,77%	100,00%	
		acumulado	R\$ 0,00	R\$ 43.465,42	R\$ 99.283,04	R\$ 23.468,00	R\$ 7.554,00	R\$ 5.056,32	R\$ 140.826,78	MDV/01
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	no mês		0,00%	30,86%	72,96%	91,05%	96,41%	100,00%	
		acumulado	R\$ 88.757,43	R\$ 15.745,75	R\$ 101.005,81	R\$ 95.321,00	R\$ 95.321,00	R\$ 74.016,13	R\$ 471.168,12	MDV/01
11	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA	no mês		19,05%	22,39%	43,83%	64,05%	84,29%	100,00%	
		acumulado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 715,12	MDV/01
12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	no mês		0,00%	86,74%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		acumulado	R\$ 0,00	R\$ 35.055,44	R\$ 12.651,00	R\$ 8.432,00	R\$ 5.360,76	R\$ 61.099,22	R\$ 61.099,22	3,96%
DESEMBOLSO MENSAL			R\$ 0,00	R\$ 686.381,44	R\$ 467.025,00	R\$ 373.988,04	R\$ 1.932,28	R\$ 4.872,00	R\$ 1.901,43	1,55%
PORCENTAGEM PARCIAL			0,00%	44,87%	74,98%	99,44%	99,56%	99,85%	100,00%	100,00%
PORCENTAGEM ACUMULADA			0,00%	44,87%	74,98%	99,44%	99,56%	99,85%	100,00%	100,00%

E-mail: _____	
Inscrição por procuração: () SIM () NÃO	
Eu, _____, RG: _____, de _____/_____/2017, referente ao Processo Seletivo de Preceptores para Curso de Graduação/ESCS/FEPECS, Seleção 2017/2, aceitando todas as normas e condições nele estabelecidas.	
Assinatura do candidato ou Procurador Assinatura e matrícula do servidor responsável _____	

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
UNIDADE GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE PROCESSOS SELETIVOS
PROCESSO SELETIVO Nº PRECEPTORES PARA CURSO DE GRADUAÇÃO - ESCS/FEPECS- Seleção 2017/2
EDITAL NORMATIVO Nº _____, DE _____/2017

Vaga a que concorre: Nº _____

Nº de Inscrição _____

RECIBO
Recebi do candidato ou procurador: _____, CPF nº: _____, envelope devidamente
identificado contendo o CD.
Brasília-DF, _____/_____/_____.
Assinatura e matrícula do servidor responsável _____

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL**AVISO DE CONVOCAÇÃO**

A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o Inciso X, do Artigo 2º, da Portaria nº. 116, de 01 de setembro de 2003, publicada no DODF nº. 169, de 05 de setembro de 2005, CONVOCA as empresas abaixo relacionadas, sob pena de aplicação das penalidades previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 26.851/2006, para assinatura da Ata de Registro de Preços nº 189/2017 no prazo de 03 (três) dias a contar desta publicação, comparecendo no SAIN - Setor de Áreas Isoladas Norte - Parque Rural s/nº - Prédio da Emater - Asa Norte - Bloco "A", SUAG, CEP 70.770-200; Ata nº 189/2017- Processo nº 060.000.948/2016 - ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI - ME - BRASMEDICA HOSPITALAR E ORTOPEDICA LTDA - MINAS IMPORT LTDA - EPP - PLANTAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP - PORTO 71 IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP - UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME.
MARUCIA VALENÇA BARBOSA DE MIRANDA
Subsecretária

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 357/2017

A Subsecretaria de Administração Geral - SUAG/SES, comunica a Abertura da Dispensa de Licitação por importação, para atender ação judicial, referente a aquisição dos medicamentos SUPLEMENTO ALIMENTAR A BASE DE CANABIDIOL SERINGA PREENCHIDA OU FRASCO, nos termos da Lei nº 8.666/93, processo nº. 0060-004.856/2017-SES, tipo menor preço, em caráter emergencial. O recebimento das propostas será até às 17h00min do dia 01 de novembro de 2017, por e-mail (importacoes-suag.sesdf@gmail.com), ou no endereço: Diretoria de Aquisições - DAQ/SUAG/SES-DF no Setor de Áreas Isoladas Norte - SAIN Parque Rural s/nº - Bloco A - 1º andar, sala 70 - Brasília/DF - CEP 70.086-900. O Ato Convocatório está disponível na Diretoria de Aquisições - DAQ.
MARUCIA VALENÇA BARBOSA DE MIRANDA
Subsecretária

CANCELAMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2017

A Subsecretaria de Administração Geral/SES-DF, considerando as informações constantes dos autos, vem através deste, tornar público o CANCELAMENTO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2017, referente à aquisição emergencial de material de higiene pessoal fraldas descartáveis adulto G tamanho de 70 a 90 kg, nos termos da Lei nº 8.666/93, processo nº 0060.011.543/2016.

MARUCIA VALENÇA BARBOSA DE MIRANDA
Subsecretária

**COORDENAÇÃO DE COMPRAS
DIRETORIA DE AQUISIÇÕES
CENTRAL DE COMPRAS**

AVISO DE ABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 274/2017 - UASG 926119
Objeto: Aquisição regular do medicamento BRINZOLAMIDA 10MG/ML SUSPENSÃO OFTÁLMICA 5ML e outros em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF. Processo nº. 00060-00027455/2017-13. Total de 06 itens (ampla concorrência). Valor Estimado: R\$ 144.138,76. Cadastro das Propostas: a partir de 30/10/2017. Abertura das Propostas: 10/11/2017 às 09:00 horas, horário de Brasília, no site www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no site ou com ônus no endereço: SAIN - Setor de Áreas Isoladas Norte - Parque Rural s/nº - Asa Norte - Bloco "A", 1º andar, sala 83/124, Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.

LARISSA ALVIM DE OLIVEIRA
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 275/2017 - UASG 926119

Objeto: Registro de Preço (SRP) para aquisição de equipamentos para Farmácias da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital, para ampla concorrência e cota exclusiva ME/EPP. Processo nº. 060.006.796/2013. Valor Estimado: R\$ 1.444.802,00. Total de itens: 08 itens. Cadastro das Propostas e Edital: a partir de 30/10/2017. Abertura das Propostas: 10/11/2017, às 09:00h, horário de Brasília, no site www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no site ou com ônus no endereço: SAIN - Setor de Áreas Isoladas Norte - Parque Rural s/nº - Asa Norte - Bloco "A", 1º andar, sala 83, Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.

CERIZE HELENA SOUZA SALES
Pregoeira

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA**RESULTADO DE JULGAMENTO**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2017
O Pregoeiro torna público o resultado de julgamento do pregão supracitado, informando que sagrou-se vencedora da licitação a empresa Jawa Maquinas e Equipamentos para Escritórios EIRELI, CNPJ nº 00.049.460/0001-04, no valor total de R\$ 64.122,56. Maiores informações no site <http://www.comprasnet.gov.br> UASG: 926334. Processo nº 063.000.069/2017-FHB.
Em 27 de outubro de 2017
ALEX GARCIA DE ASSIS

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE**EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2014**

Processos: 090.000.869/2014 - 090.004.715/2014 - Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE - SEMOB/DF e SHOX DO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA. EPP. Objeto: Prorrogar o prazo de execução em mais 30 (trinta) dias. Do Prazo Prorrogado: Prorroga-se o prazo de execução em mais 30 (trinta) dias passando de 29 de outubro de 2017 para 28 de novembro de 2017. Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais. Data da Assinatura: 27 de outubro de 2017. Signatários: Pelo Distrito Federal, Fábio Ney Damasceno e pela Contratada: Denilson Rezende Bonfim Sanches.

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL**EXTRATO DE CONTRATO**

Processo: 097.000.493/2016. Contratante: METRO-DF. Contratada: LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA. CNPJ: 05.093.144/0002-34. Espécie: Contrato Nº. 018/2017. Objeto: Contratação de serviços técnicos de elaboração de estudo, modelagem e macrossimulação de demanda na área central de Brasília para análise de projetos metroferroviários. Modalidade de licitação: Concorrência. Valor Mensal: 107.466,66. Valor Global: R\$ 1.289.600,00. Vigência: 12 meses. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho - 26.453.6216.1873.0001, na Natureza de Despesa 44.90.41, e na Fonte de Recursos 232. Número da Nota de Empenho: 2017NE00813. Data de Assinatura: 20/10/2017. Pela Contratante: Danila Diniz Rodrigues, Marcelo Contreras de Almeida Dourado. Pela Contratada: Wagner Colombini Martins. Gestor do Contrato: Ficará a cargo de Comissão instaurada especificamente para este fim por Instrução de Serviço de competência do Diretor-Presidente do METRO-DF.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 29/2017

**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO
DE CADASTRO RESERVA PARA O METRO-DF**

O DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRO-DF, no uso de suas atribuições e tendo em vista o constante no Edital Nº. 01, de dezembro de 2013, SEAP/METRO, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF de 12/12/2013, torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital Nº 28/2017, publicado no DODF de 27/10/2017, onde ficam CONVOCADOS os candidatos relacionados a seguir, aprovados e classificados no Concurso Público para os empregos abaixo relacionados, a comparecerem na sede da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRO-DF, Avenida Jequitibá, lote 155, Águas Claras - DF, nos horários de 08h30 às 11h30 e de 14h00 às 17h00, nos dias 27/10/2017, 30/10/2017 e 31/10/2017, para tratar de assuntos referentes às suas contratações. Caso o candidato convocado não compareça nos dias estabelecidos, será considerada a desistência tácita do respectivo emprego. Os candidatos convocados, na seguinte ordem: emprego, ocupação, inscrição, nome e classificação, são: TECNICO METROFERROVIARIO; TÉCNICO EM CONTABILIDADE (CÓDIGO 202) - 77100069, ALFREDO AUGUSTO DE LIMA, 82/1 (PCD) / 77128878, LANUZIA EVARISTO DE ARAUJO, 5, a comparecerem na sede da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRO-DF, Avenida Jequitibá, lote 155, Águas Claras - DF, nos horários de 08h30 às 11h30 e de 14h00 às 17h00, nos dias 30/10/2017 e 31/10/2017, para tratar de assunto referente às suas contratações. Caso os candidatos convocados não compareçam nos dias estabelecidos, será considerada a desistência tácita do respectivo emprego.
MARCELO DOURADO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL**EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 61/2014**

PROCESSO: 113-007.469/2014 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL e OI S/A. OBJETO: Fica renovado o contrato por 12(doze) meses, devendo encerrar-se em 02/10/2018. DATA DA ASSINATURA: 29/09/2017. - ASSINANTES: Pelo DER/DF: HENRIQUE LUDUVICE; Pela Contratada: NELSON NAOZO MOREIRA KUMEDA e DANIELE FERREIRA.